



Statusrapport Magasinparken Ungdomsskole

Magasinveien 31
Dato: 19.04.2023



Statusrapport for Magasinparken ungdomsskole

Prosjektet har startet opp grunnarbeidene. Vi holder nå på å kjøre bort masser. Dette vil pågå frem til sommeren.

Planlagte kommende arbeider

- Gravearbeider
- Utkjøring av masser
- Boring for energibrønner
- Setting av peler
- Legge ned teknisk infrastruktur

Tidspunkt for drift og støy

Prosjektet går nå inn i den mest støyende fasen med blant annet uttransportering av masser og peling. Dette vil etter planen foregå fram til starten av juni.

Vanlig drift på byggeplassen skjer mellom 07.00 – 19.00 på hverdager. Ekstra støyende arbeider vil foregå mellom 08.00 – 17.00 med lovpålagt pause midt på dagen.

Type støyende arbeider

Uke 17 vil vi starte med støyende arbeider. Boring for energibrønner og setting av peler. Støyskjerm vil monteres på anleggsgjerde mot Follo DPS, og andre direkte berørte naboer. Rystelsesmåler og støymålere er montert på nabobygg til byggeplassen og vil overvåkes kontinuerlig.

Det er søkt om dispensasjon fra støykravet i kommuneplanen § 16 c, for å kunne utføre grunnarbeider med peling som vil støye over grenseverdiene. Dette ble varslet berørte naboer gjennom nabovarslet for dispensasjonssøknaden. Vi beklager de ulempene dette kan medføre.

Har du spørsmål

Har du spørsmål eller innspill vedrørende arbeider på byggeplassen ta kontakt med byggeplassadministrasjonen. Vårt mål er å gjennomføre prosjektet på best mulig måte for alle.

Hovedbyggeleder fra Nordre Follo Kommune

Tomas Waag Helmeriksen

tomas.helmeriksen@advansia.no,

TLF: 91 72 42 18

Anleggsleder fra Entreprenør Hent AS

Helge Fristad

helge.fristad@hent.no

TLF : 91 78 01 71

Med vennlig hilsen

Rebecca Celine Høynes

Prosjektleder Nordre Follo kommune

rebecca.hoynes@nordrefollo.kommune.no

TLF: 47 62 90 63